



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ГАЦКО
НАЧЕЛНИК



89240 Гацко, Солунских добровољаца 2; тел: 059/472-433;

факс: 059/472-862; e-mail: nacogac@teol.net; ЈИБ: 4401389270007;

Број: 02-370-53/20

Гацко, 06.10.2020. године

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ БЕЗ ОБЈАВЕ
ОБАВЈЕШТЕЊА

За кандидата: „Антикорозија“ д.о.о. Гацко

**Предмет: Позив на преговарачки поступак без објаве обавјештења за набавку додатних
радова „Додатни радови на објекту спортске дворане у Гацку“**

Поштовани,

Одјељењу за просторно планирање и цивилну заштиту достављен је Извјештај Надзорног органа над грађењем број 402-2/19 од 23.09.2020. године, и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Начелника општине Гацко број: 02-370-53/20 од 05.10.2020. године да се путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци изврши додијела Уговора извођење радова „Додатни радови на објекту спортске дворане у Гацку“ у складу са чланом 23. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ 39/14. Основа за примјену Преговарачког поступка без објаве обавјештења је испуњена у складу са чланом 24. Став 1. тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ (Службени гласник БиХ 39/14) због додатних радова прузрокованих реализацијом основног уговора. Након закључивања Основног уговора извођење радова „Додатни радови на објекту спортске дворане у Гацку“ број 02 – 370 – 101/18 од 15.02.2019. године утврђена је потреба за повећаним обимом радова.

Приликом извођења радова на објекту спортске дворане у Гацку, а у дијелу ископа земљишта за темељне стопе, до носивог слоја терена, извођач радова је примјетио да је централни дио терена испод дворане лошег састава тла. Пошто исти није предвиђен за замјену по Уговору, због вјероватне претпоставке да је тло задовољавајућег састава, надзорни орган је утврдио чињеничног стања тла.

На локалитету, пројектоване Спортске дворане у Гацку, геологија терена, од основне надморске висине до стабилних водонепропусних лапораца, је изузетно сложена са аспекта хидрогеолошких и геомеханичких карактеристика средине. С обзиром да се водонепропусни лапорци налазе на дубини од 2,5 до 3 метра од површине терена неопходно је било извршити ископ материјала који има изузетно неповољне хидрогеолошке и геомеханичке карактеристике.

Седименти које је било неопходно ископати представљени суделувијалним покривачем, који се налази изнад водонепропусних лапораца. Сагледавајући и картирајући геолошки стуб од површинетерена, до дубине 2,5-3 м, може се са створеног профила видјети да се испод хумусног покривача, дебљине 0,5-1 метара, јавља циклично смјењивање појединих фазија распаднутих глина са карбонатним конкрецијама, распаднутих пјесковитих лапораца са кавернама запуњених пјесковито шљунковитим алувијалним наносом. Овај материјал је транспортован испод површине терена кроз предиспониране правце кретања подземних вода, које су носиле тај материјал и депоновале у кваронозне и пукотинске системе.

Кавернозни и пукотински системи (са зјапом) су формирани поземни токовима, изданацке зоне зона угља лежишта Гацко, а касније запуњавани распаднутим материјалима, који су ношени заједно са водом, са ободне (сјеверне) кречњачке висоравни.

Због наведених неповољних хидрогеолошких и геомеханичких карактеристика средине, у току ископа често се јављао проблем, због утицаја подземних вода које гравитирају са сјеверне стране локалитета извођења радова. Подземни водени токови су усмјерени контактом делувијалног покривача и водонепропусних лапораца.

Једино техничко и технолошко рјешење које је било изводљиво у сврху стварања стабилности и водонепропусности подлоге, за даљи наставак грађевинских радова на изградњи Спортске дворане, био је ископ цјелокупног материјала до водонепропусних и геомеханички стабилних лапоровитих седимената.

Ископани материјал је транспортован и одложен, а насути материјал уваљан вибро ваљком како би се добила стабилна водонепропусна подлога задовољавајућег модуластишљивости.

Узимајући у обзир наведено мишљење геолога и увидом на лицу мјеста Надзорни орган сматра да је предложено техничко рјешење исправно, те да се замјеном материјала конструкција спортске дворане фундирана на начин како налажу правила струке. У оквиру предмјера и предрачуна постоји једна ставка непредвиђених радова, која се односи на анкер плоче на које се везује

подконструкција носача фасадне облоге. Позиција није уговорена, али је неопходна и оправдана из разлога технологије извођења радова.

Након измјене УТУ због близине индустријског цјевовода требало је извршити додатни ископ под објектом у правцу паралелном улици Српских ратника и промјене регулационе и грађевинске линије за израду темељне конструкције објекта. По првобитном рјешењу грађевинска и регулациона линија је по плану РП „Бистрица“ била паралелна линијама Хотела РиТЕ, али је због неправилно означеног индустријског цјевовода од стране геометара РиТЕ Гацко дошло до пробијања цијеви па је било неопходно помјерање (ротација) темеља од крајње сјеверноисточне тачке према положају и измјењеним локационим условима.

Извођач радова доставио је своју интегралну понуду у којој су задовољени сви недостатци као и побољшање квалитета и она износи 2.842.844,35 КМ без ПДВ–а. Понуда по Основном уговору је 2.499.305,79 КМ из чега произилази разлика у додатним трошковима од 343.538,56 КМ без ПДВ–а.

Мјђутим, како би се пројекат могао завршити неопходно је урадити додатне радове у вриједности од 343.538,56 КМ без ПДВ – а. С обзиром да у Основном уговору није предвиђена додатна количина радова, потребно је извршити преговарање унутар закљученог Основног уговора, уз повећање количине што проузрокује повећање укупне уговорене цијене. На темељу горе наведених чињеница, позивамо Вас у име општине Гацко, да учествујете у Преговарачком поступку без објаве обавјештења за набавку додатних радова **„Додатни радови на објекту спортске дворане у Гацку“**, који се проводи са чланом 24. тачка а) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број. 39/14). У случају уговора о јавној набавци радова за додатне радове који нису укључени у првобитно закључени уговор, али који услјед непредвиђених околности постану битни за извођење у њима описаних радова, и када се такви радови не могу, технички или економски одвојити од Основног уговора без већих непогодности за уговорни орган, такав уговор се може закључити са добављачем са којим је закључен Основни уговор, а укупна вриједност уговора додјељених за додатне радове не може премашити 20% од вриједности основног уговора и овом ТД, која је саставни дио овог позива. О току даљег преговарања бићете накнадно обавијештени.



Начелник Општине Гацко

Милан Радмиловић